

## Vienošanās Nr. 1

Pie 2018. gada 12. decembra Līguma Nr. AND/5-28-5/18/651

Alojā

2019. gada 30. oktobrī

**Alojas novada dome**, vienotais reģistrācijas Nr.90000060032, adrese: Jūras iela 13, Alojā, Alojas novads, LV-4064, turpmāk- **Pasūtītājs**, Alojas novada domes priekšsēdētāja **Valda Bārdas** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses, un

**Piegādātāju apvienība “LATME Company, Business city”**, tās biedru SIA “LATME Company”, reģistrācijas Nr. 50103981141, adrese: Maskavas iela 417/37, Rīga, LV-1063, kuras vārdā, saskaņā ar statūtiem, rīkojas valdes locekle Tatjana Žagare un SIA “Business city”, reģ. Nr. 40203009574, juridiskā adrese Robežu iela 19, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Aivars Žagars, personā, turpmāk **Izpildītājs**, no otras puses,

pēc Būvniecības valsts kontroles biroja norādījuma, Alojā Ausekļa vidusskolas ēkā, turpmāk “Objektā”, Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešams veikt būtiskus papildus darbu apjomus. Būvuzraudzība, sagatavojot būvuzraudzības pakalpojumu piedāvājumu, nezināja un netika vērtējusi būvdarbu izmaksas piedāvājumā minēto papildus būvdarbu uzraudzības izmaksas.

Līguma 6.4.punkts nosaka, ka “Gadījumā, ja būvdarbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par ko neparedzot papildus samaksu Būvuzraugam”. Būvuzraudzības izpratnē būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas piedāvājums, Līguma 6.1. punktā samaksas kārtības par būvuzraudzības pakalpojumiem ir tieši pakārtota konkrētam Objektā izpildāmo ( būvprojektā iekļauto) būvdarbu apjomam, no kā izriet būvdarbu izpildes termiņš. Konkrētā gadījumā Objektā ir jāveic būtisks papildus būvdarbu apjoms, daļa no tā ārpus būvprojektā paredzētām robežām, kā rezultāta pagarinās kopējais būvdarbu izpildes termiņš līdz 2019.gada 23.decembrim (vienošanās starp Pasūtītāju un būvnieku).

Līgums 8.2. punkts noteic, ka Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveida un tos ir parakstījuši Līdzēji. Šādas Līguma izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Pamatojoties uz 2018.gada 26.aprīļa līguma Nr. AND/5-28-5/18/651 (turpmāk-Līgums), un Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Slēgt vienošanos pie 2018. gada 12. decembra Būvuzraudzības līguma Nr. 5-28-5/18/651 par papildus darbu veikšanu, nepieciešams veikt grozījumus Līguma 6.1.punktā izsakot to šādā redakcijā:

“ Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteiktās Būvuzraudzības izpildi tiek noteikta 21 440,18 EUR (divdesmit viens tūkstošis četri simti četrdesmit euro un 18 centi).”

2. Papildināt līgumu ar 6.2.3. punktu izsakot to šādā redakcijā :

“ laika periodā no 2019.gada 26. oktobra līdz 2019.gada 23.decembrim tiek piemērota būvuzraudzības pakalpojumu vidējā izmaksu summa mēnesī – 2425,71 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro un 71 centi, par minēto periodu būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas sastāda 4460,18 EUR ( Četri tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 18 centi).

*J. Žagare*

3. Šī vienošanās pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.
5. Vienošanās noformēta uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs- pie Izpildītāja. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**Pasūtītājs:**

**Alojas novada dome**

Reģ. Nr. 90000060032

Jūras iela 13, Aloja,

Alojas novads, LV-4064

Banka: Valsts kase

Konta Nr. LV93TREL9802295014000

---

Valdis Bārda

**Izpildītājs:**

**Piegādātāju apvienība "LATME Company,  
Business city"**

SIA "LATME Company"

Reģ. Nr. 44103090085

Adrese: Maskavas iela 417/37, Rīga, LV-1063

SIA "Business city"

Reg. Nr. 40203009574

Adrese: Robežu iela 19, Skrīveri, Skrīveru  
novads, LV-5125

---

*T. Žagare*

Tatjana Žagare

*b.z.*

---

Aivars Žagars

*b.z.*